<数値評価方式>

【リスクの見積りとリスク評価】 参考事例

作業分析					リスク評価										
					現状のリスクの見積り・評価					低減措置実施後のリスクの見積り・評価					優先度の判定
No.	作業項目	回/日	時/日	作業形態	発生の恐れのある災害の内容	頻度	可能性	重大性	リスクレベル	低減措置の内容	頻度	可能性	重大性	リスクレベル	
1	検品作業のためラック(棚)からダンボール箱を取卸しする作業	1	2	定常	フォークリフトのエンジンが掛かっているのでフォークリフトが急に後退したり、降下したりすると作業者がその反動でバランスを崩して転落し、頭部を骨折する。	4	6	10	20 (Ⅳ)	荷をラック(棚)に保管する時は、パレット荷とし、パレットごと地上へ卸し、地上で作業を行う。	1	1	1	3 (Ⅰ)	1
2															
3					作業者がパレットの端部に乗るとパレットが傾き、バランスを崩して転落し、頭部を骨折する。	4	4	10	18 (Ⅳ)	ピッキングフォークリフトを使用し、保護具として安全帯を確実に使用し、保護帽を適切にかぶる。	2	2	6	10 (Ⅲ)	残留リスク
4															
5															